LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Il Museo dei Bambini in via Pontida a Legnano prende forma: lavori conclusi a giugno, apertura entro il 2025

Gea Somazzi · Sunday, May 11th, 2025

Procede spedito il cantiere per la realizzazione del **Museo dei Bambini dedicato all'acqua a Legnano, nell'area degli ex bagni pubblici di via Pontida**. I lavori di riqualificazione dell'edificio, sotto la supervisione della Soprintendenza, stanno rispettando le tempistiche previste e si avviano verso la fine: entro metà giugno dovrebbe concludersi l'intervento strutturale, dopodiché si passerà alla fase dei collaudi e all'allestimento degli spazi interni con arredi e attrezzature. Secondo il cronoprogramma, **l'obiettivo del Comune è quello di aprire il nuovo polo culturale dedicato all'infanzia entro la fine del 2025**. Attualmente, i lavori hanno già raggiunto importanti traguardi: l'impiantistica è stata completata, mentre sono in fase avanzata la posa delle pavimentazioni e l'installazione dei serramenti. Sono stati recentemente montati anche gli ascensori e sono in corso le opere di sistemazione del giardino esterno, che contribuirà a rendere il museo uno spazio accogliente e stimolante anche all'aperto.

Nel contempo, è stato avviato il restauro di alcuni decori originali riemersi sulla facciata dell'edificio che affaccia su via Pontida, un'operazione che restituirà valore storico e identitario alla struttura riqualificata. In parallelo all'avanzamento del cantiere, **l'amministrazione comunale sta lavorando alla definizione di un partenariato pubblico-privato** per la gestione del museo, con l'intento di individuare un soggetto specializzato che possa occuparsi della conduzione e delle attività della nuova realtà museale, pensata per i più piccoli ma aperta a tutta la comunità.

La realizzazione del Museo dei Bambini ha visto nel complessivo un investimento pari a 4.770.000 euro, dei quali poco meno di 3 milioni provengono dai fondi del PNRR. A questi si aggiungono 695mila euro dal bilancio comunale e una somma coperta inizialmente da un mutuo, in attesa della risposta alla richiesta di finanziamento avanzata al Fondo per le Opere Indifferibili.

This entry was posted on Sunday, May 11th, 2025 at 9:00 pm and is filed under [Legnano](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.